

**Általánosnál rövidebb idejű nyomáspróba- és műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv,
Ideiglenes használatbavételi engedély - utólagos leágazó vezetékre**

A LEÁGAZÓ VEZETÉK ADATAI			
PST elem**:	Tervdokumentáció azonosító:		
Építés helye:	település	utca	házsám hrsz
Anyag:	Méret:	Hossz:	m
Elzáró szerelvény helye*:	közterületen	ingatlanon	földben szabadon

NYOMÁSPRÓBA	
Az eljárás on részt vevők:	
OPUS TIGÁZ Zrt..... részéről	- munkaköre: - aláírása:
..... részéről	- munkaköre: - aláírása:
Nyomáspróba időtartama: 1 óra	- a próba kezdete: óra perc - a próba vége: óra perc
Vizsgáló manométer - osztálypontossága:	- méréshatára: - gyári száma:
Próbanyomás értéke - a próba elején:	bar - a próba végén: bar
Hőmérséklet értéke - a próba elején:	°C - a próba végén: °C
Nyomáspróba értékelése:	a lefolytatott nyomáspróba SIKERES SIKERTELEN*
Megjegyzés:	

MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT	
A fenti paraméterekkel – a számú földgázelosztói engedélyesi nyilatkozata alapján, a gerincvezeték az első elzáró szerelvényig/ingatlan határig – megépült leágazó vezeték helyszíni műszaki felülvizsgálatát a jelenlévők a mai napon megtartották. OPUS TIGÁZ Zrt. képviselőjének ellenőrzése – a fent ismertetett eredményű nyomáspróba mellett - az alábbiakra terjedt ki:	
<ul style="list-style-type: none"> ___ földgázelosztói engedélyesi nyilatkozattal jóváhagyott tervdokumentáció megléte, ___ vezeték tisztaságára, előírt fektetési mélységére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat, ___ felhasznált anyagok, termékek megfelelősége, minőségi bizonylatok megléte, ___ az üzembe helyezést követően a vezeték részét képező hegesztési varratok esetén hegesztési dokumentáció és hegesztési varratvizsgálatok jegyzőkönyvei, ___ megvalósulási dokumentáció, a készültségi szintnek megfelelő tartalommal, ___ geodéziai bemérés jegyzőkönyve, és helyszínrajz, ___ hozzájáruló nyilatkozatok eltakaráshoz, ___ a szakaszoló elzáró szerelvények működéspróbája, ___ engedélyezett tervdokumentációtól történt eltérések: 	
Az eltérés jóváhagyható*:	Igen Nem Tervjóváhagyói engedély szükséges
Megjegyzés***:	

A felülvizsgálat alapján a megépült vezeték minősítése*: Üzembe helyezésre*:	BETAKARHATÓ ALKALMAS	NEM TAKARHATÓ BE NEM ALKALMAS
---	-------------------------	----------------------------------

aláírás: aláírás:

Kelt: név: név:

Kivitelező képviselő

OPUS TIGÁZ Zrt.
üzemeltetési képviselő

IDEIGLENES HASZNÁLTBA VÉTELI ENGEDÉLY

A műszaki felülvizsgálat és nyomáspróba sikeres elvégzése alapján a létesítmény

ideiglenes használatbavételét 60 napra engedélyezem.

A **3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése** című technológiai utasítás **3.8.1.4. A földmunkák, dúcolások, és biztonságtechnikai követelményeik fejezet befejező munkák** című bekezdése szerint a vezeték takarását, a munkaterület végleges helyreállítását el kell végezni az üzembe helyezés után. Az engedély érvényességi idején belül pótolni kell a megvalósulási dokumentáció hiányosságait és ezt követően ki kell adni a végleges használatba vételi engedélyt.

engedélyező neve: aláírása:

Kelt: engedélyező munkaköre:

* az érvényes rész aláhúzendó

** nem saját beruházásnál „IDEGEN” jelzést kell alkalmazni

*** a műszaki felülvizsgálaton megjelenteknek (pl.: érintett közmm üzemeltetők képviselői) a megjegyzés rovatban kell megtenniük észrevételeiket, nyilatkozataikat

IDEIGLENES HASZNÁLATBA VÉTELI ENGEDÉLY MEGHOSSZABBÍTÁSA

Az ideiglenes használatbavételi engedélyt további 60 napra meghosszabbítom,

így a végleges használatba vételi engedély kiadását akadályozó hibák, hiányosságok javításának illetve pótlásának határideje:

.....(év).....(hónap).....(nap).

A meghosszabbítás az alábbi hibák és hiányosságok miatt indokolt:

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt:

aláírása:

engedélyező neve:

engedélyező munkaköre:

* az érvényes rész aláhúzendő

** nem saját beruházásnál „IDEGEN” jelzést kell alkalmazni

*** a műszaki felülvizsgálaton megjelenteknek (pl.: érintett közmű üzemeltetők képviselői) a megjegyzés rovatban kell megtenniük észrevételeiket, nyilatkozataikat